

## **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. OATA 028/2026**

uzavretý v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka (ďalej aj "Zmluva") a v súlade s ust. § 18 ods. 1, písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### **Zmluvné strany**

#### **Objednávateľ:**

**Obchodné meno:** Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina  
**Sídlo:** Vysokoškolákov 13, 01008 Žilina  
**IČO:** 17059640  
**DIČ:** 2020678517  
**IČ DPH:** -  
**Štatutárny orgán:** Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy  
**IBAN:** SK40 0200 0000 0000 6593 6432  
**Telefón:** +421415656950  
**Email:** riaditel@oata.sk  
(ďalej len „Objednávateľ“)

#### **Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** Somma s. r. o.  
**Sídlo:** Staničná 194/1, 022 01 Čadca  
**IČO:** 51711362  
**DIČ:** 2120766912  
**IČ DPH:** SK2120766912  
**Štatutárny orgán:** Marián Heglas, konateľ  
**IBAN:** SK4011000000002941057147  
**Telefón:** +421903893552  
**Email:** info@sommasro.sk  
**Zapísaný v registri:** Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 74858/L  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzavreli tento

## **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo**

### **Článok I**

#### **Preambula a legislatívny rámec**

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.03.2026 Zmluvu o dielo č. OATA 028/2026 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.05.2026 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia Diela „Desegregácia a debarierizácia školy“.

- 1.2 Podľa Článku IV bodu 4.1 Zmluvy sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať Dielo v lehote do 3 mesiacov od písomného prevzatia staveniska.
- 1.3 Cieľom tohto Dodatku je predĺženie lehoty vykonať Dielo v súlade s Článkom XV bodom 15.1 písm. b) v spojení s bodom 15.3 písm. c) Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

## **Článok II**

### **Odôvodnenie zmeny Zmluvy**

- 2.1 Počas realizácie Diela došlo k objektívnym, nepredvídateľným a nezavineným prevádzkovým okolnostiam na strane dodávateľských reťazcov, ktoré mali za následok nedodanie stavebných materiálov potrebných pre riadne vykonanie Diela v zmluvnom termíne.
- 2.2 Zhotoviteľ v zmysle Článku XV bodu 15.3 písm. c) Zmluvy riadne a bez zbytočného odkladu písomne oznámil Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínu vrátane písomného zdôvodnenia a doloženia relevantných dokladov potvrdzujúcich nedostupnosť materiálu na trhu.
- 2.3 Vzhľadom na to, že absentujúci materiál nebolo možné objektívne nahradiť a bez neho nie je možné Dielo riadne dokončiť, Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení lehoty vykonania Diela. Táto zmena nemení charakter pôvodnej Zmluvy a je v plnom súlade s podmienkami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

## **Článok III**

### **Predmet zmeny**

- 3.1 Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XVI bodom 16.3 Zmluvy dohodli na zmene Článku IV bodu 4.1 Zmluvy, ktorý sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne: „4.1 Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonať v lehote do 6. 10. 2026. Objednávateľ je povinný vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom vo výzve bude určený konkrétny termín prevzatia staveniska.“

## **Článok IV**

### **Záverečné ustanovenia**


- 3.1 Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
- 3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného súhlasného stanoviska/oznámenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja

a informatizácie SR, prípadne príslušného Sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko Objednávateľovi, ktorým sa potvrdzuje, že v rámci kontroly Dodatku neboli identifikované porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, resp. porušenia pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, prípadne ekvivalentné stanovisko, z ktorého je zrejmé, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, prípadne príslušný Sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko nemá námietky k Dodatku. Ak boli zistené porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, resp. porušenia pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, Dodatok nadobudne účinnosť dňom akceptovania navrhovanej ex-ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa: 14.9.2026


Za Objednávateľa:



**Mgr. Juraj Gregor**  
riaditeľ školy

V Čadci dňa: 14.09.2026

Za Zhotoviteľa:



**Marián Heglas**  
konateľ spoločnosti Somma s. r. o.

